



R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACUÑA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 - 2024

Fondo Para la Infraestructura Social Municipal
EJERCICIO FISCAL 2022

PIM
(PROPUESTA DE INVERSIÓN MUNICIPAL)
004
24 de Marzo del 2023

N° Asignación MIDS	No.	Direccionamiento	Descripción de la obra	Localidad o colonia	Recursos Fiscales		Estatus Actual de: Recursos	En Proceso		Recurso Acumulado	En Proceso		Recurso Beneficiarios	Metas a alcanzar		Beneficiarios					
					Aprobados	%		Modificado			Terminado	TERMINADA		Cantidad	Unidad De Medida	Cantidad	Unidad De Medida				
					(3era. Reunion)		(4ta. Reunion)	Cancelado		a la Fecha:	Cancelado		%								
					INDIRECTA	GASTOS INDIRECTOS (3%)	ACUÑA	\$ 887,813.22	100%	\$ 887,813.22	100%		\$ 884,534.96	100%	TERMINADA	\$ -	0%	1.00	ACCIÓN		
						\$ 887,813.22		\$ 887,813.22			\$ 884,534.96		\$ -								

1-- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1.1.- IMPERMEABILIZA TU TECHO.																		
	Por Vivienda	1.1.1	DIRECTA	REHABILITACION DE TECHOS DE CONCRETO CON SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO.	ZONA URBANA	\$ 1,461,600.00	100%	\$ 1,461,600.00	100%		\$ 1,413,400.00	97%	TERMINADA	\$ -	0%	9,000.00	M2	60 M2 por Familia	150 Familias
						\$ 1,461,600.00		\$ 1,461,600.00			\$ 1,413,400.00		\$ -						
2-- ELECTRIFICACION DE COLONIAS POPULARES	1.2.- PISO FIRME.																		
	Por Vivienda	1.2.1	DIRECTA	CONTRUCCION DE PISO FIRME CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 PARA CUARTOS DE CASA HABITACION.	ZONA URBANA	\$ 1,392,000.00	100%	\$ 1,392,000.00	100%		\$ 1,381,000.00	99%	TERMINADA	\$ -	0%	3,000.00	M2	20 M2 por Familia	150 Familias
						\$ 1,392,000.00		\$ 1,392,000.00			\$ 1,381,000.00		\$ -						
3-- URBANIZACION	2.1.- ELECTRIFICACION.																		
	337363	2.1.1	DIRECTA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROF. MIGUEL A. CISNEROS Y PRIV. EMILIANO ZAPATA.	COL. AMPL. EVARISTO PEREZ ARREOLA	\$ 360,000.00	100%	\$ 360,000.00	100%		\$ 344,381.03	96%	TERMINADA	\$ -	0%	158.00	ML	150	HABITANTES
	334858	2.1.2	DIRECTA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE PETIROJO ENTRE GAVIOTA Y GOLONDRINAS.	COL. BUROCRATAS MUNICIPALES	\$ 160,000.00	100%	\$ 160,000.00	100%		\$ 171,464.01	107%	TERMINADA	\$ -	0%	98.00	ML	30	HABITANTES
						\$ 520,000.00		\$ 520,000.00			\$ 515,845.04		\$ -						
3-- URBANIZACION	3.1.- ESPACIO MULTIDEPORTIVO.																		
	77663	3.1.1	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO LA RIBERA.	FRACC. LA RIBERA	\$ 3,913,000.00	100%	\$ 3,913,000.00	100%		\$ 3,910,540.70	100%	TERMINADA	\$ -	0%	4,447.95	M2	2,500	HABITANTES
	79481	3.1.2	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO LA MISION.	FRACC. LA MISION	\$ 3,492,000.00	100%	\$ 3,492,000.00	100%		\$ 3,490,547.53	100%	TERMINADA	\$ -	0%	4,658.95	M2	5,000	HABITANTES
						\$ 7,405,000.00		\$ 7,405,000.00			\$ 7,401,088.23		\$ -						
	3.2.- PAVIMENTACIONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO.																		
	70797	3.2.1	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ABASOLO ENTRE CORREGIDORA Y BARRERA.	COL. LAZARO CARDENAS	\$ 213,000.00	100%	\$ 213,000.00	100%		\$ 255,890.93	120%	TERMINADA	\$ -	0%	364.77	M2	25	HABITANTES
	70907	3.2.2	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CORREGIDORA.	COL. LAZARO CARDENAS	\$ 522,000.00	100%	\$ 522,000.00	100%		\$ 499,236.11	96%	TERMINADA	\$ -	0%	916.65	M2	30	HABITANTES
	70952	3.2.3	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 11 ENTRE LAURO AGUIRRE Y BENJAMIN CANALES.	COL. GAMEZ SUMARAN	\$ 982,000.00	100%	\$ 982,000.00	100%		\$ 921,319.03	94%	TERMINADA	\$ -	0%	1,688.19	M2	100	HABITANTES
	71042	3.2.4	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MADROÑO ENTRE TREBOL Y MIRASOL.	COL. 5 DE MAYO	\$ 838,000.00	100%	\$ 838,000.00	100%		\$ 806,277.54	96%	TERMINADA	\$ -	0%	1,391.33	M2	80	HABITANTES
	71141	3.2.5	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE HIEDRA ENTRE TREBOL Y MIRASOL.	COL. 5 DE MAYO	\$ 809,000.00	100%	\$ 809,000.00	100%		\$ 685,072.22	85%	TERMINADA	\$ -	0%	1,328.50	M2	120	HABITANTES
	72439	3.2.9	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE COLON Y LUCIO CABAÑAS.	COL. SAN ANTONIO	\$ 408,000.00	100%	\$ 408,000.00	100%		\$ 380,679.69	93%	TERMINADA	\$ -	0%	679.33	M2	50	HABITANTES
	72906	3.2.11	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE RIO MAYO ENTRE RIO FLORIDO Y CALLEJON.	FRACC. SANTA TERESA	\$ 1,287,000.00	100%	\$ 1,287,000.00	100%		\$ 1,227,588.80	95%	TERMINADA	\$ -	0%	2,270.00	M2	110	HABITANTES
	73362	3.2.12	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 14 DE DICIEMBRE ENTRE CORREGIDORA Y ALTAMIRANO.	COL. TEOTIHUACAN PARTE BAJA.	\$ 911,000.00	100%	\$ 911,000.00	100%		\$ 851,700.81	93%	TERMINADA	\$ -	0%	1,460.09	M2	130	HABITANTES
	187686	3.2.13	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PABLO SIDAR ENTRE FUERZA AEREA MEXICANA Y FCO. SARABIA.	COL. AEROPUERTO	\$ 865,000.00	100%	\$ 865,000.00	100%		\$ 863,580.65	100%	TERMINADA	\$ -	0%	1,595.36	M2	90	HABITANTES



R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACUÑA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 - 2024

Fondo Para la Infraestructura Social Municipal
EJERCICIO FISCAL 2022

PIM
(PROPUESTA DE INVERSIÓN MUNICIPAL)
004
24 de Marzo del 2023

N° Asignación	MIDS	No.	Direccionamiento	Descripción de la obra	Localidad o colonia	Recursos Fiscales		Estatus Actual de Recursos	En Proceso		Recurso Acumulado a la Fecha:	En Proceso		Recurso Beneficiarios	Metas a alcanzar		Beneficiarios								
						Aprobados	%		Modificado	Terminado		Terminado	Cantidad		Unidad De Medida	Cantidad	Unidad De Medida								
						(3era. Reunion)		(4ta. Reunion)	Cancelado			Cancelado		%											
	213097	3.2.14	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIVADA SANTOS DUMONT Y CLUB INTERAC AMBAS ENTRE CALLE CARRANZA Y COLEGIO DEL AIRE.	COL. AEROPUERTO	\$	753,500.00	100%	\$	753,500.00	100%		\$	741,432.19	98%	TERMINADA	\$	-	0%	1,208.98	M2	180	HABITANTES		
	213259	3.2.15	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IXTAPA-CARRANZA ENTRE CLUB ESPOSAS DE ABOGADOS Y CARLOS ROVIROSA, Y CALLE CLUB INTERAC ENTRE BALBUENA Y CARRANZA.	COL. AEROPUERTO	\$	2,060,000.00	100%	\$	2,060,000.00	100%		\$	1,985,959.49	96%	TERMINADA	\$	-	0%	1,780.80	M2	200	HABITANTES		
	213745	3.2.16	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUCIO CABAÑAS ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y FCO. VILLA.	COL. SAN ANTONIO	\$	611,500.00	100%	\$	611,500.00	100%		\$	484,528.28	79%	TERMINADA	\$	-	0%	586.00	M2	180	HABITANTES		
	00000	3.2.17	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ESCUADRON 201 entre ESPIRITU DE SAN LUIS Y HERMANOS WRIGHT.	COL. AEROPUERTO	\$	229,875.48		\$	229,875.48	100%		\$	895,700.00	100%	TERMINADA	\$	-	0%	1,460.09	M2	130	HABITANTES		
							\$	10,489,875.48		\$	10,489,875.48			\$	10,598,965.74		\$	-							
3.3.- CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA.																									
		81204	3.3.1	DIRECTA	HABILITACION DE EDIFICIO PARA CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO "EL PILAR".	EJIDO EL PILAR	\$	557,000.00	100%	\$	557,000.00	100%		\$	556,280.60	100%	TERMINADA	\$	-	0%	60.00	M2	ABIERTA	POBLACION	
						\$	557,000.00		\$	557,000.00			\$	556,280.60			\$	-							
4-- INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO.	4.1.- PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES, SANITARIOS).																								
			50011	4.1.1	DIRECTA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "CONSTITUYENTES DE QUERETARO".	COL. AEROPUERTO	\$	401,000.00	100%	\$	401,000.00	100%		\$	399,500.00	100%	TERMINADA	\$	-	0%	82.40	ML	160	ALUMNOS
			55638	4.1.2	DIRECTA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "LAS AMERICAS".	FRACC. LAS AMERICAS	\$	530,485.30	100%	\$	530,485.30	100%		\$	529,200.00	100%	TERMINADA	\$	-	0%	82.40	ML	156	ALUMNOS
			56133	4.1.3	DIRECTA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "OSCAR FLORES TAPIA".	COL. FCO. I MADERO	\$	458,000.00	100%	\$	458,000.00	100%		\$	456,850.00	100%	TERMINADA	\$	-	0%	116.80	ML	187	ALUMNOS
			59613	4.1.4	DIRECTA	REMODELACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "EVARISTO PEREZ ARREOLA".	COL. EVARISTO PEREZ ARREOLA	\$	352,000.00	100%	\$	352,000.00	100%		\$	351,200.30	100%	TERMINADA	\$	-	0%	28.44	M2	150	ALUMNOS
			60599	4.1.5	DIRECTA	REMODELACION DE EXPLANADA DE CONCRETO Y SECCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "LAZARO CARDENAS".	COL. LAZARO CARDENAS	\$	562,000.00	100%	\$	562,000.00	100%		\$	561,250.50	100%	TERMINADA	\$	-	0%	314.50	M2	170	ALUMNOS
			61127	4.1.6	DIRECTA	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA DEL CARMEN SERDAN ALATRISTE".	COL. TIERRA Y ESPERANZA	\$	313,500.00	100%	\$	313,500.00	100%		\$	213,974.60	68%	TERMINADA	\$	-	0%	409.80	M2	150	ALUMNOS
			61672	4.1.7	DIRECTA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "MEXICO".	FRACC. ACOROS	\$	583,000.00	100%	\$	583,000.00	100%		\$	578,283.03	99%	TERMINADA	\$	-	0%	107.05	ML	214	ALUMNOS
							\$	3,199,985.30		\$	3,199,985.30			\$	3,090,263.43			\$	-						
	4.2.- PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES, SANITARIOS).																								
			61887	4.2.1	DIRECTA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CANAL PLUVIAL EN "CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 21".	COL. OSCAR FLORES TAPIA	\$	683,000.00	100%	\$	683,000.00	100%		\$	682,540.80	100%	TERMINADA	\$	-	0%	89.18	ML	68	ALUMNOS
			63347	4.2.2	DIRECTA	REMODELACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA "CLUB DE LEONES".	COL. PORVENIR	\$	461,000.00	100%	\$	461,000.00	100%		\$	459,730.50	100%	TERMINADA	\$	-	0%	47.57	M2	395	ALUMNOS
			63619	4.2.3	DIRECTA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS Y PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS Y VENTANAS, ALUMBRADO DE PATIO ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ".	FRACC. FUNDADORES	\$	323,000.00	100%	\$	323,000.00	100%		\$	322,684.30	100%	TERMINADA	\$	-	0%	0.00	N/A	702	ALUMNOS
			66290	4.2.4	DIRECTA	IMPERMEABILIZACION DE AULAS DE ESTUDIO EN ESC. PRIMARIA "REVOLUCION".	COL. FCO. I MADERO	\$	949,000.00	100%	\$	949,000.00	100%		\$	1,008,986.56	106%	TERMINADA	\$	-	0%	1,126.01	M2	300	ALUMNOS
		68128	4.2.5	DIRECTA	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL A VEHICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA".	LINDA VISTA	\$	378,000.00	100%	\$	378,000.00	100%		\$	377,550.32	100%	TERMINADA	\$	-	0%	346.00	M2	700	ALUMNOS	
		68972	4.2.6	DIRECTA	REMODELACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA "HUMBERTO JIMENEZ".	FRACC. ALTOS DE SANTA TERESA	\$	427,000.00	100%	\$	427,000.00	100%		\$	425,370.80	100%	TERMINADA	\$	-	0%	39.28	M2	460	ALUMNOS	
						\$	3,221,000.00		\$	3,221,000.00			\$	3,276,863.28			\$	-							
4.3.- SECUNDARIA (AULAS, BARDAS).																									
		65738	4.3.2	DIRECTA	IMPERMEABILIZACION DE AULAS DE ESTUDIO EN ESC. SECUNDARIA "FCO. I MADERO".	FRACC. CEDROS	\$	459,500.00	100%	\$	459,500.00	100%		\$	467,112.74	102%	TERMINADA	\$	-	0%	1,050.43	M2	184	ALUMNOS	
						\$	459,500.00		\$	459,500.00			\$	467,112.74			\$	-							



R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACUÑA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 - 2024

Fondo Para la Infraestructura Social Municipal
EJERCICIO FISCAL 2022

PIM
(PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL)
004
24 de Marzo del 2023


N° Asignación MIDS	No.	Direccionamiento	Descripción de la obra	Localidad o colonia	Recursos Fiscales		Estatus Actual de: Recursos (4ta. Reunion)	En Proceso		Recurso Acumulado a la Fecha:	En Proceso		Recurso Beneficiarios %	Metas a alcanzar		Beneficiarios	
					Aprobados	%		Modificado			Terminado	TERMINADA		Cantidad	Unidad De Medida	Cantidad	Unidad De Medida
					(3era. Reunion)			Cancelado			Cancelado						

"Aprobado para el 2022"		
Incidencia del Proyecto	Acumulado	Diferencia
DIRECTA (Sin Restricción en Techo Financiero).	\$11,698,898.52	40%
COMPLEMENTARIA (Hasta 60% del Total del Techo Financiero).	\$ 17,894,875.48	60%

CANTIDAD DE ACCIONES	SUBCLASIFICACION	PROPUESTA APROBADA (3era. REUNION)
2.00	INDIRECTOS / DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 887,813.22
1.00	IMPERMEABILIZA TU TECHO	\$ 1,461,600.00
1.00	PISO FIRME	\$ 1,392,000.00
2.00	ELECTRIFICACION	\$ 520,000.00
2.00	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	\$ 7,405,000.00
12.00	PAVIMENTACIONES	\$ 10,489,875.48
1.00	CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO	\$ 557,000.00
7.00	PREESCOLAR	\$ 3,199,985.30
6.00	PRIMARIAS	\$ 3,221,000.00
1.00	SECUNDARIAS	\$ 459,500.00
		\$ 29,593,774.00

TECHO FINANCIERO 2022	\$29,593,774.00
EJERCIDO	\$29,585,354.02
SALDO	\$8,419.98

RECURSO ACUMULADO (4ta. REUNION)	%	ESTATUS DE OBRA
\$ 884,534.96	100%	TERMINADA
\$ 1,413,400.00	97%	TERMINADA
\$ 1,381,000.00	99%	TERMINADA
\$ 515,845.04	99%	TERMINADA
\$ 7,401,088.23	100%	TERMINADA
\$ 10,598,965.74	101%	TERMINADA
\$ 556,280.60	100%	TERMINADA
\$ 3,090,263.43	97%	TERMINADA
\$ 3,276,863.28	102%	TERMINADA
\$ 467,112.74	102%	TERMINADA
\$ 29,585,354.02	100%	


LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR
PRESIDENTE MUNICIPAL.


DR. CARLOS GUTIERREZ GARZA
COORDINADOR GENERAL

L.A. SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ
COMISARIO


C.P. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

