




Nº Asignación	MIDS	No.	Direccionamiento	Descripción de la obra	Localidad o colonia	Recursos Fiscales		Estatus Actual de: Recursos			Recurso Acumulado		Recurso Beneficiarios		Metas a alcanzar		Beneficiarios	
						Aprobados	%	(3era. Reunion)	En Proceso	Modificado	Cancelado	Terminado	Cancelado	Cantidad	Unidad De Medida	Cantidad	Unidad De Medida	
			INDIRECTA	GASTOS INDIRECTOS (3%)	ACUÑA	\$ 887,813.22	100%	\$ 887,813.22	100%		\$ 783,593.92	88%	\$ -	0%	1.00	ACCIÓN		
						\$ 887,813.22		\$ 887,813.22			\$ 783,593.92		\$ -					
			INDIRECTA	DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%) "PRODIM"	ACUÑA	\$ 229,875.48	100%		0%			0%	\$ -	0%	1.00	ACCIÓN		
						\$ 229,875.48		\$ -			\$ -		\$ -					
1- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1.1.- IMPERMEABILIZA TU TECHO.																	
	Por Vivienda	1.1.1	DIRECTA	REHABILITACION DE TECHOS DE CONCRETO CON SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO.	ZONA URBANA	\$ 1,461,600.00	100%	\$ 1,461,600.00	100%		\$ 1,413,400.00	97%	\$ -	0%	9,000.00	M2	60 M2 por Familia	150 Familias
						\$ 1,461,600.00		\$ 1,461,600.00			\$ 1,413,400.00		\$ -					
													\$ -					
2- ELECTRIFICACION DE COLONIAS POPULARES	1.2.- PISO FIRME.																	
	Por Vivienda	1.2.1	DIRECTA	CONTRUCCION DE PISO FIRME CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 PARA CUARTOS DE CASA HABITACION.	ZONA URBANA	\$ 1,392,000.00	100%	\$ 1,392,000.00	100%		\$ 1,381,000.00	99%	\$ -	0%	3,000.00	M2	20 M2 por Familia	150 Familias
						\$ 1,392,000.00		\$ 1,392,000.00			\$ 1,381,000.00		\$ -					
													\$ -					
3- URBANIZACION	2.1.- ELECTRIFICACION.																	
	337363	2.1.1	DIRECTA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROF. MIGUEL A. CISNEROS Y PRIV. EMILIANO ZAPATA.	COL. AMPL. EVARISTO PEREZ ARREOLA	\$ 360,000.00	100%	\$ 360,000.00	100%		\$ 344,381.03	96%	\$ -	0%	158.00	ML	150	HABITANTES
	334858	2.1.2	DIRECTA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE PETIROJO ENTRE GAVIOTA Y GOLONDRINAS.	COL. BUROCRATAS MUNICIPALES	\$ 160,000.00	100%	\$ 160,000.00	100%		\$ 171,464.01	107%	\$ -	0%	98.00	ML	30	HABITANTES
						\$ 520,000.00		\$ 520,000.00			\$ 515,845.04		\$ -					
3- URBANIZACION	3.1.- ESPACIO MULTIDEPORTIVO.																	
	77663	3.1.1	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO LA RIBERA.	FRACC. LA RIBERA	\$ 3,913,000.00	100%	\$ 3,913,000.00	100%		\$ 1,869,478.88	48%	\$ -	0%	4,447.95	M2	2,500	HABITANTES
	79481	3.1.2	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE MULTIDEPORTIVO LA MISION.	FRACC. LA MISION	\$ 3,492,000.00	100%	\$ 3,492,000.00	100%		\$ 1,745,273.76	50%	\$ -	0%	4,658.95	M2	5,000	HABITANTES
						\$ 7,405,000.00		\$ 7,405,000.00			\$ 3,614,752.64		\$ -					
	3.2.- PAVIMENTACIONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO.																	
	70797	3.2.1	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ABASOLO ENTRE CORREGIDORA Y BARRERA.	COL. LAZARO CARDENAS	\$ 213,000.00	100%	\$ 213,000.00	100%		\$ 255,890.93	120%	\$ -	0%	364.77	M2	25	HABITANTES
	70907	3.2.2	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CORREGIDORA.	COL. LAZARO CARDENAS	\$ 522,000.00	100%	\$ 522,000.00	100%		\$ 499,236.11	96%	\$ -	0%	916.65	M2	30	HABITANTES
	70952	3.2.3	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 11 ENTRE LAURO AGUIRRE Y BENJAMIN CANALES.	COL. GAMEZ SUMARAN	\$ 982,000.00	100%	\$ 982,000.00	100%		\$ 921,319.03	94%	\$ -	0%	1,688.19	M2	100	HABITANTES
	71042	3.2.4	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MADROÑO ENTRE TREBOL Y MIRASOL.	COL. 5 DE MAYO	\$ 838,000.00	100%	\$ 838,000.00	100%		\$ 806,277.54	96%	\$ -	0%	1,391.33	M2	80	HABITANTES
	71141	3.2.5	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE HIEDRA ENTRE TREBOL Y MIRASOL.	COL. 5 DE MAYO	\$ 809,000.00	100%	\$ 809,000.00	100%		\$ 685,072.22	85%	\$ -	0%	1,328.50	M2	120	HABITANTES
	72439	3.2.9	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE COLON Y LUCIO CABAÑAS.	COL. SAN ANTONIO	\$ 408,000.00	100%	\$ 408,000.00	100%		\$ 380,679.69	93%	\$ -	0%	679.33	M2	50	HABITANTES
	72906	3.2.11	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE RIO MAYO ENTRE RIO FLORIDO Y CALLEJON.	FRACC. SANTA TERESA	\$ 1,287,000.00	100%	\$ 1,287,000.00	100%		\$ 1,227,588.80	95%	\$ -	0%	2,270.00	M2	110	HABITANTES
	73362	3.2.12	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 14 DE DICIEMBRE ENTRE CORREGIDORA Y ALTAMIRANO.	COL. TEOTIHUACAN PARTE BAJA.	\$ 911,000.00	100%	\$ 911,000.00	100%		\$ 851,700.81	93%	\$ -	0%	1,460.09	M2	130	HABITANTES
	187686	3.2.13	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PABLO SIDAR ENTRE FUERZA AEREA MEXICANA Y FCO. SARABIA.	COL. AEROPUERTO	\$ 865,000.00	100%	\$ 865,000.00	100%		\$ 863,580.65	100%	\$ -	0%	1,595.36	M2	90	HABITANTES





R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACUÑA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 - 2024

Fondo Para la Infraestructura Social Municipal
EJERCICIO FISCAL 2022

PIM
(PROPUESTA DE INVERSIÓN MUNICIPAL)
003
02 de Diciembre del 2022

N° Asignación	MIDS	No.	Direccionamiento	Descripción de la obra	Localidad o colonia	Recursos Fiscales		Estatus Actual			Recurso Acumulado			Recurso Beneficiarios			Metas a alcanzar		Beneficiarios				
						Aprobados	%	de: Recursos	En Proceso	Modificado	Cancelado	Terminado	En Proceso	Terminado	Cantidad	Unidad De Medida	Cantidad	Unidad De Medida					
						(2da. Reunion)		(3era. Reunion)			a la Fecha:			%									
	213097	3.2.14	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIVADA SANTOS DUMONT Y CLUB INTERAC AMBAS ENTRE CALLE CARRANZA Y COLEGIO DEL AIRE.	COL. AEROPUERTO	\$	753,500.00	100%	\$	753,500.00	100%		\$	741,432.19	98%	TERMINADA	\$	-	0%	1,208.98	M2	180	HABITANTES
	213259	3.2.15	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IXTAPA-CARRANZA ENTRE CLUB ESPOSAS DE ABOGADOS Y CARLOS ROVIROSA, Y CALLE CLUB INTERAC ENTRE BALBUENA Y CARRANZA.	COL. AEROPUERTO	\$	2,060,000.00	100%	\$	2,060,000.00	100%		\$	1,985,959.49	96%	TERMINADA	\$	-	0%	1,780.80	M2	200	HABITANTES
	213745	3.2.16	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUCIO CABAÑAS ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y FCO. VILLA.	COL. SAN ANTONIO	\$	611,500.00	100%	\$	611,500.00	100%		\$	484,528.28	79%	TERMINADA	\$	-	0%	586.00	M2	180	HABITANTES
	00000	3.2.17	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ESCUADRON 201 entre ESPIRITU DE SAN LUIS Y HERMANOS WRIGHT.	COL. AEROPUERTO				\$	229,875.48	100%				0%		\$	-	0%	1,460.09	M2	130	HABITANTES
						\$	10,260,000.00		\$	10,489,875.48			\$	9,703,265.74			\$	-					
3.3.- CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA.																							
	81204	3.3.1	DIRECTA	HABILITACION DE EDIFICIO PARA CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO "EL PILAR".	EJIDO EL PILAR	\$	557,000.00	100%	\$	557,000.00	100%		\$	556,280.60	100%	TERMINADA	\$	-	0%	60.00	M2	ABIERTA	POBLACION
						\$	557,000.00		\$	557,000.00			\$	556,280.60			\$	-					
4.1.- PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES, SANITARIOS).																							
	50011	4.1.1	DIRECTA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "CONSTITUYENTES DE QUERETARO".	COL. AEROPUERTO	\$	401,000.00	100%	\$	401,000.00	100%		\$	399,500.00	100%	TERMINADA	\$	-	0%	82.40	ML	160	ALUMNOS
	55638	4.1.2	DIRECTA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "LAS AMERICAS".	FRACC. LAS AMERICAS	\$	530,485.30	100%	\$	530,485.30	100%		\$	529,200.00	100%	TERMINADA	\$	-	0%	82.40	ML	156	ALUMNOS
	56133	4.1.3	DIRECTA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "OSCAR FLORES TAPIA".	COL. FCO. I MADERO	\$	458,000.00	100%	\$	458,000.00	100%		\$	456,850.00	100%	TERMINADA	\$	-	0%	116.80	ML	187	ALUMNOS
	59613	4.1.4	DIRECTA	REMODELACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "EVARISTO PEREZ ARREOLA".	COL. EVARISTO PEREZ ARREOLA	\$	352,000.00	100%	\$	352,000.00	100%		\$	351,200.30	100%	TERMINADA	\$	-	0%	28.44	M2	150	ALUMNOS
	60599	4.1.5	DIRECTA	REMODELACION DE EXPLANADA DE CONCRETO Y SECCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "LAZARO CARDENAS".	COL. LAZARO CARDENAS	\$	562,000.00	100%	\$	562,000.00	100%		\$	561,250.50	100%	TERMINADA	\$	-	0%	314.50	M2	170	ALUMNOS
	61127	4.1.6	DIRECTA	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA DEL CARMEN SERDAN ALATRISTE".	COL. TIERRA Y ESPERANZA	\$	313,500.00	100%	\$	313,500.00	100%		\$	213,979.60	68%	TERMINADA	\$	-	0%	409.80	M2	150	ALUMNOS
	61672	4.1.7	DIRECTA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "MEXICO".	FRACC. ACOROS	\$	583,000.00	100%	\$	583,000.00	100%		\$	578,283.03	99%	TERMINADA	\$	-	0%	107.05	ML	214	ALUMNOS
						\$	3,199,985.30		\$	3,199,985.30			\$	3,090,263.43			\$	-					
4.2.- PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES, SANITARIOS).																							
	61887	4.2.1	DIRECTA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CANAL PLUVIAL EN "CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 21".	COL. OSCAR FLORES TAPIA	\$	683,000.00	100%	\$	683,000.00	100%		\$	682,540.80	100%	TERMINADA	\$	-	0%	89.18	ML	68	ALUMNOS
	63347	4.2.2	DIRECTA	REMODELACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA "CLUB DE LEONES".	COL. PORVENIR	\$	461,000.00	100%	\$	461,000.00	100%		\$	459,730.50	100%	TERMINADA	\$	-	0%	47.57	M2	395	ALUMNOS
	63619	4.2.3	DIRECTA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS Y PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS Y VENTANAS, ALUMBRADO DE PATIO ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ".	FRACC. FUNDADORES	\$	323,000.00	100%	\$	323,000.00	100%		\$	322,684.30	100%	TERMINADA	\$	-	0%	0.00	N/A	702	ALUMNOS
	66290	4.2.4	DIRECTA	IMPERMEABILIZACION DE AULAS DE ESTUDIO EN ESC. PRIMARIA "REVOLUCION".	COL. FCO. I MADERO	\$	949,000.00	100%	\$	949,000.00	100%		\$	1,008,986.56	106%	TERMINADA	\$	-	0%	1,126.01	M2	300	ALUMNOS
	68128	4.2.5	DIRECTA	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL A VEHICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA".	LINDA VISTA	\$	378,000.00	100%	\$	378,000.00	100%		\$	377,550.32	100%	TERMINADA	\$	-	0%	346.00	M2	700	ALUMNOS
	68972	4.2.6	DIRECTA	REMODELACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA "HUMBERTO JIMENEZ".	FRACC. ALTOS DE SANTA TERESA	\$	427,000.00	100%	\$	427,000.00	100%		\$	425,370.80	100%	TERMINADA	\$	-	0%	39.28	M2	460	ALUMNOS
						\$	3,221,000.00		\$	3,221,000.00			\$	3,276,863.28			\$	-					
4.3.- SECUNDARIA (AULAS, BARDAS).																							
	65738	4.3.2	DIRECTA	IMPERMEABILIZACION DE AULAS DE ESTUDIO EN ESC. SECUNDARIA "FCO. I MADERO".	FRACC. CEDROS	\$	459,500.00	100%	\$	459,500.00	100%		\$	467,112.74	102%	TERMINADA	\$	-	0%	1,050.43	M2	184	ALUMNOS
						\$	459,500.00		\$	459,500.00			\$	467,112.74			\$	-					

Fondo Para la Infraestructura Social Municipal
EJERCICIO FISCAL 2022

"Aprobado para el 2022"		
Incidencia del Proyecto	Acumulado	Diferencia
DIRECTA (Sin Restricción en Techo Financiero).	\$11,698,898.52	40%
COMPLEMENTARIA (Hasta 60% del Total del Techo Financiero).	\$ 17,894,875.48	60%

TECHO FINANCIERO 2022	\$29,593,774.00
POR EJERCER	\$4,791,396.61
EJERCIDO	\$24,802,377.39

ACUMULADO	%
\$ 783,593.92	88%
\$ 1,413,400.00	97%
\$ 1,381,000.00	99%
\$ 515,845.04	99%
\$ 3,614,752.64	49%
\$ 9,703,265.74	93%
\$ 556,280.60	100%
\$ 3,090,263.43	97%
\$ 3,276,863.28	102%
\$ 467,112.74	102%
\$ 24,802,377.39	84%

[illegible]

C.P. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL