



**ACUÑA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2022-2024

**PRESIDENCIA MUNICIPAL 2022 - 2024**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**CIUDAD ACUÑA, COAHUILA**



**INFORME DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023, DEL EJERCICIO 2023**  
**PROGRAMA DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA Y GASTO DE INVERSION**

Contrato:	Descripción de la obra:	Monto			Periodo		% Avance	
		Autorizado	Contratado	Ejercido a la fecha	Inicio	Término	Fisico	Financiero
MAC-OP-CAP-01/2023	FRESADO DE PAVIMENTO AGLOMERADO ASFALTICO DEL LIB. SUR PONIENTE ENTRE CALLE PRISMA Y CERRO DE LA VIGA	\$ 5,854,577.61	\$ 5,337,430.25	\$ 2,735,858.51	16/OCT./2023		51%	45%
EN PROCESO LICITACION	REHABILITACION DE LOS PRINCIPALES CRUCEROS SEMAFORIZADOS EN LA CIUDAD	\$ 1,645,420.79	\$ -	\$ -			0%	0%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,499,998.40</b>	<b>\$ 5,337,430.25</b>	<b>\$ 2,735,858.51</b>			<b>51%</b>	<b>45%</b>



**ACUÑA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2022-2024

**PRESIDENCIA MUNICIPAL 2022 - 2024**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**CIUDAD ACUÑA, COAHUILA**



**CIERRE DE OBRAS DEL EJERCICIO 2023**  
**PROGRAMA DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA Y GASTO DE INVERSION**

Contrato:	Contratista	Descripción de la obra:	Monto			Periodo		% Avance		Metas alcanzadas
			Autorizado	Contratado	Ejercido	Inicio	Término	Físico	Financiero	
MAC-OP-CAP-01/2023	CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V.	FRESADO DE PAVIMENTO AGLOMERADO ASFALTICO DEL LIB. SUR PONIENTE ENTRE CALLE PRISMA Y CERRO DE LA VIGA	\$ 5,854,577.61	\$ 5,337,430.25	\$ 4,688,043.33	16/OCT/2023	23/11/2023	100%	100%	12,531.25 M2
MAC-OP-CAP-02/2023	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LOS PRINCIPALES CRUCEROS SEMAFORIZADOS EN LA CIUDAD	\$ 1,645,420.79	\$ 1,643,775.37	\$ 1,643,775.95	22/01/2024	22/01/2024	100%	100%	11 CRUCEROS
MAC-OP-CAP-03/2023	CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V.	FRESADO DE PAVIMENTO AGLOMERADO ASFALTICO DE CALLE ALLENDE ENTRE MADERO Y VICTORIA	\$ 853,157.12	\$ 852,303.96	\$ 852,303.96	06/02/2024	09/02/2024	100%	100%	2,254.11 M2
MAC-OP-CAP-04/2023	FRACH MINERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	FRESADO DE PAVIMENTO AGLOMERADO ASFALTICO DE CALLE ITURBIDE ENTRE ALLENDE Y GUERRERO	\$ 1,369,135.34	\$ 1,367,766.21	\$ 1,367,766.21	13/02/2024	13/02/2024	100%	100%	3,604.94 M2
MAC-OP-CAP-05/2023	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LOS PRINCIPALES CRUCEROS DE SEÑAL VERTICAL ELEVADA (INFORMATIVA GENERAL) EN LA CIUDAD	\$ 682,077.91	\$ 118,337.63	\$ 118,337.63	11/03/2024	14/03/2024	100%	100%	14 SEÑALES
<b>TOTAL</b>			<b>\$10,404,368.77</b>	<b>\$ 9,319,613.42</b>	<b>\$ 8,670,227.08</b>					