



**PRESIDENCIA MUNICIPAL 2022-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CIUDAD ACUÑA, COAHUILA**



NUMERO DE CONTRATO	RECURSOS PROBENIENTES	CONCEPTO	FECHA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	METAS		TIPO DE PROCEDIMIENTO	EMPRESAS PARTICIPANTES			RESPONSABLE DE LA OBRA	AREA RESPONSABLE	MECANISMOS DE VIGILANCIA	CONVENIOS MODIFICATORIOS	GEOREFERENCIACIÓN	AVANCES FISICO FINANCIERO
						M2	CUADRAS		PARTICIPANTE GANADOR	PARTICIPANTE	PARTICIPANTE						
MAC-OP-REVUPE-14/2023	REVUPE 2023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE C. LAS MORAS Y C. NOGAL FRACC. SAN ANDRES (DEL KM. 0+191.50 AL KM 0+263.48) EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA.	18/09/2024	\$ 726,870.94	\$ 726,870.94	638.47	1.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V.	CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V.	FRACH MINERIA Y MAQUINARIA S.A DE C.V.	ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVICION	NO	INICIO LATITUD: 29.316146 LONGITUT:-100.918479 FIN LATITUD: 29.3258146 LONGITUT:-100.9190741	FISICO 100% FINANCIERO 100%